

ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47650**

Data: **2025-08-31**

Gerou:

Responsável:

Duração Estimada: 00:30:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda
Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A
www.main.pt
geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de:
CÓDIGO:
TIPO:
PRIORIDADE:

// Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/
A_GLORIA_001
Ascensores

CLASSIFICAÇÃO 1:
CLASSIFICAÇÃO 2:
CENTRO DE CUSTO:

Ascensor

TAREFA MP Glória Diária (2ªFeira - Dia)

DATA AGENDADA:
TIPO DE TAREFA:
PRIORIDADE:
TRIGGER:
CLASSIFICAÇÃO 1:
CLASSIFICAÇÃO 2:

2025-09-01
Preventiva
Média
Data Cada 1 Segunda-feira
Diária
Ascensores Dias Úteis - Dia

DATA E HORA DE INÍCIO:
DATA E HORA DE FIM:
DURAÇÃO ESTIMADA:
TEMPO DE EXECUÇÃO:
TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:

2025-09-01 08:33
2025-09-01 09:12
00:30:00
00:39:00
00:00:00

PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	✓ 01 - OK
2	Análítica	Registo da contagem decrescente para mudança do cabo (600 dias)	265 dias.

3	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Ferragens - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	✓ 01 - OK
4	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Correntes - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	✓ 01 - OK
5	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Carril - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	✓ 01 - OK
6	Inspeção visual	Rede Aérea - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	✓ 01 - OK
7	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - Na fossa, verificar por inspeção visual uma viagem completa. (NOK - Caso haja fios partidos parar de imediato. Limpar, Verificar e Lubrificar).	✓ 01 - OK
8	Inspeção visual	Fossa - Verificar iluminação	✓ 01 - OK
9	Inspeção visual	Observações:	
10		Quais os recursos utilizados:	Não houve utilização de recursos



Aceite Por



Validado Por

Realizado Por