

ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47803**

Data: **2025-09-01**

Gerou: [REDACTED]

Responsável: [REDACTED]

Duração Estimada: 00:30:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

www.main.pt

geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de: // Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/ **CLASSIFICAÇÃO 1:** Ascensor

CÓDIGO: A_GLORIA_001 **CLASSIFICAÇÃO 2:**

TIPO: Ascensores **CENTRO DE CUSTO:**

PRIORIDADE:

TAREFA MP Glória Diária (3ªFeira - Dia)

DATA AGENDADA: 2025-09-02 **DATA E HORA DE INÍCIO:** 2025-09-02 11:25

TIPO DE TAREFA: Preventiva **DATA E HORA DE FIM:** 2025-09-02 12:07

PRIORIDADE: Média **DURAÇÃO ESTIMADA:** 00:30:00

TRIGGER: Data Cada 1 Terça-feira **TEMPO DE EXECUÇÃO:** 00:42:00

CLASSIFICAÇÃO 1: Diária **TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:** 00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2: Ascensores Dias Úteis - Dia

PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	✓ 01 - OK
2	Analítica	Registo da contagem decrescente para mudança do cabo (600 dias)	264 dias.

3	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Correntes - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	✓ 01 - OK
4	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Ferragens - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	✓ 01 - OK
5	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Carril - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	✓ 01 - OK
6	Inspeção visual	Rede Aérea - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	✓ 01 - OK
7	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - Na fossa, verificar por inspeção visual uma viagem completa. (NOK - Caso haja fios partidos parar de imediato. Limpar, Verificar e Lubrificar).	✓ 01 - OK
8	Inspeção visual	Fossa - Verificar iluminação	✓ 01 - OK
9	Inspeção visual	Observações:	Inspeção realizada.
10		Quais os recursos utilizados:	Não houve utilização de recursos

	 	 
Aceite Por	Validado Por	Realizado Por