



ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47885**

Data: **2025-09-02**

Gerou: **[REDACTED]**

Responsável: **[REDACTED]**

Duração Estimada: 00:30:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

www.main.pt

geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de: // Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/ **CLASSIFICAÇÃO 1:** Ascensor

CÓDIGO: A_GLORIA_001 **CLASSIFICAÇÃO 2:**

TIPO: Ascensores **CENTRO DE CUSTO:**

PRIORIDADE:

TAREFA MP Glória Diária (4ªFeira - Dia)

DATA AGENDADA: 2025-09-03 **DATA E HORA DE INÍCIO:** 2025-09-03 09:13

TIPO DE TAREFA: Preventiva **DATA E HORA DE FIM:** 2025-09-03 09:46

PRIORIDADE: Média **DURAÇÃO ESTIMADA:** 00:30:00

TRIGGER: Data Cada 1 Quarta-feira **TEMPO DE EXECUÇÃO:** 00:33:00

CLASSIFICAÇÃO 1: Diária **TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:** 00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2: Ascensores Dias Úteis - Dia

PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	✓ 01 - OK
2	Análítica	Registo da contagem decrescente para mudança do cabo (600 dias)	263 dias.

3	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Correntes - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	✓ 01 - OK
4	Inspeção visual	Carro 1e Carro 2 - Bogies Ferragens - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	✓ 01 - OK
5	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Carril - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	✓ 01 - OK
6	Inspeção visual	Rede Aérea - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	✓ 01 - OK
7	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - Na fossa, verificar por inspeção visual uma viagem completa. (NOK - Caso haja fios partidos parar de imediato. Limpar, Verificar e Lubrificar).	✓ 01 - OK
8	Inspeção visual	Fossa - Verificar iluminação	✓ 01 - OK
9	Inspeção visual	Observações:	Inspeção realizada
10		Quais os recursos utilizados:	Não utilização de recursos



Aceite Por

Validado Por

Realizado Por